


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной
палаты Великого Новгорода
 А.В. Ломоносов

**Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации региональных проектов, осуществляемых в
рамках национальных проектов на территории городского округа
Великий Новгород, за истекший период 2022 года»**

07 октября 2022 года

Великий Новгород

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации региональных проектов, осуществляемых в рамках национальных проектов на территории городского округа Великий Новгород, за истекший период 2022 года» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Великого Новгорода, утвержденным решением Думы Великого Новгорода от 01.02.2011 № 903, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля "Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий", утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода от 31.03.2015 № 7.

Основанием для проведения указанного мероприятия является План работы Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода (далее - Контрольно-счетная палата) на 2022 год.

Предметом экспертно-аналитического мероприятия являются процессы, связанные с реализацией в городском округе мероприятий региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав соответствующих национальных проектов и деятельность органов местного самоуправления и организаций - участников регионального проекта по их реализации, в том числе использованию бюджетных средств.

Заключение подготовлено на основании информации, документов и материалов, полученных по запросам Контрольно-счетной палаты, направленным предварительно и в период проведения экспертно-аналитического мероприятия, данных, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и справочной правовой системе «Консультант плюс», а также материалов текущих проверок.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

**Анализ объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом
Великого Новгорода в 2022 году на реализацию мероприятий
региональных проектов**

В 2022 году на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород реализуются региональные проекты в рамках шести национальных проектов: «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» и «Туризм и индустрия гостеприимства».

По состоянию на 01.09.2022 года на реализацию региональных проектов предусмотрено финансирование в объеме 902,3 млн. рублей, в том числе:

за счет федеральных средств 310,2 млн. рублей;

за счет средств областного бюджета 545,1 млн. рублей;

за счет средств городского бюджета 47 млн. рублей.

Анализ кассового исполнения расходов по состоянию на 01.09.2022 года в разрезе конкретных региональных проектов приведен в таблице:

Наименование регионального проекта	Предусмотрено бюджетом		Кассовый расход		тыс. руб. % исполнения
	Всего	в т.ч. субсидия	Всего	в т.ч. субсидия	
«Цифровая образовательная среда» (Новгородская область)	1 055,0	1 055,0	87,5	87,5	8,3
«Социальная активность» (Новгородская область)	2 027,7	2 025,7	2 027,7	2 025,7	100,0
«Спорт-норма жизни»	443,2	421,0	443,2	421,0	100,0
«Культурная среда» (Новгородская область)	36 336,2	35 972,8	12 000,0	11 880,0	33,0
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2022 годы»	364 006,9	359 400,0	155 905,4	154 345,9	42,8
«Формирование комфортной городской среды на территории Новгородской области»	109 622,8	83 058,3	70 391,9	54 821,5	64,2
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	76 579,1	61 420,3	30 088,2	25 316,1	39,3
«Развитие туристической инфраструктуры» (Новгородская область)	312 220,7	311 973,5	287 005,9	286 977,2	91,9
Итого	902 291,6	855 326,6	557 949,8	535 874,9	61,8

Как видно из приведенных данных, кассовые расходы на реализацию региональных проектов по состоянию на 01.09.2022 года составили 557,9 млн. рублей, или 61,8 % от плановых назначений. Анализ текущего

исполнения мероприятий региональных проектов, а также рисков неисполнения целевых показателей в разрезе конкретных региональных проектов приведен ниже по тексту настоящего заключения.

**Анализ планируемых и достигнутых в проверяемом периоде
промежуточных результатов реализации мероприятий региональных
проектов**

В текущем году на территории Великого Новгорода осуществляется реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (Новгородская область) (далее — ЦОС) национального проекта «Образование».

В целях внедрения и функционирования целевой модели ЦОС между Министерством образования Новгородской области и Администрацией Великого Новгорода заключены следующие соглашения:

- от 26.01.2022 года № 112 о предоставлении из областного бюджета в 2022-2024 годах бюджету городского округа Великий Новгород иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели ЦОС в общеобразовательных муниципальных организациях области в сумме 450,0 тыс. рублей ежегодно;
- от 26.01.2022 года № 142 о предоставлении из областного бюджета в 2022-2024 годах бюджету городского округа Великий Новгород иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение функционирования целевой модели ЦОС в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях области в сумме 605,0 тыс. рублей ежегодно.

Результатом использования межбюджетного трансферта является 100-процентное финансовое обеспечение функционирования целевой модели ЦОС на конец текущего года.

По итогам анализируемого периода в соответствии с отчетными данными комитета по образованию Администрации Великого Новгорода были выполнены и профинансированы за счет средств иного межбюджетного трансферта работы по ремонту и диагностике оргтехники, приобретению расходных материалов, необходимых для обслуживания оборудования общеобразовательных организаций города, в сумме 87,5 тыс. руб., что составляет порядка 20 % от общей суммы предусмотренных на обслуживание и содержание оргтехники средств (450 тыс. рублей). В целях использования средств в сумме 605 тыс. руб., предусмотренных на приобретение цифрового оборудования, комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода заключены соглашения о предоставлении целевых субсидий с 11 образовательными учреждениями. В соответствии с условиями соглашений, перечисление средств осуществляется по факту принятия учреждениями образования расходных

обязательств и по состоянию на 01.09.2022 года расходов на приобретение цифрового оборудования не осуществлялось. Однако, до конца текущего года планируется использование в полном объеме средств, предусмотренных как на приобретение, так и на обслуживание цифрового оборудования, рисков, затрудняющих реализацию данного регионального проекта не установлено.

В рамках национального проекта «Образование» в текущем году реализуется **региональный проект «Социальная активность» (Новгородская область)**.

В соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи от 05.04.2021 года № 109 в 2021 году был проведен Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» (далее - конкурс). По итогам конкурса был определен список победителей в количестве тридцати субъектов Российской Федерации, в том числе Новгородская область, а также утвержден объем субсидий, предоставляемых из средств федерального бюджета в 2022 году на реализацию лучших региональных практик поддержки волонтерства.

Отбор муниципальных образований Новгородской области в целях предоставления в текущем году данной субсидии был проведен в соответствии с приказом Министерства спорта и молодежной политики Новгородской области от 05.02.2022 года № 51.

В феврале 2022 года между Министерством спорта и молодежной политики Новгородской области и Администрацией Великого Новгорода были заключены соглашения, предметом которых является предоставление из областного бюджета бюджету городского округа Великий Новгород субсидии на реализацию практик поддержки и развития волонтерства по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», в том числе:

- соглашение от 14.02.2022 года № 3 в общей сумме 365,0 тыс. рублей (из них субсидия — 364,6 тыс. рублей);
- соглашение от 15.02.2022 года № 49701000-1-2022-007 в общей сумме 1662,7 тыс. рублей (из них субсидия — 1661,1 тыс. рублей).

Результатом использования субсидии является реализация практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» (далее — результат использования субсидии).

В соответствии с Приложением № 2 к соглашению от 14.02.2022 года № 3 значение результата использования субсидии на 2022 год установлено на уровне 1 единицы. Согласно Приложению № 2 к соглашению от 15.02.2022 года № 49701000-1-2022-007 результат использования субсидии должен достигнуть значения 1 единицы по итогам текущего года.

По состоянию на анализируемую дату в соответствии с соглашениями, заключенными с комитетом культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода, средства в сумме 2027,7 тыс. руб., предусмотренные на реализацию регионального проекта «Социальная активность», перечислены муниципальному бюджетному учреждению «Новгородский молодежный центр» и муниципальному бюджетному учреждению культуры «Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город» в полном объеме в установленные сроки.

Таким образом, по итогам анализируемого периода результат использования субсидии достигнут.

В рамках реализации **регионального проекта «Спорт — норма жизни»** национального проекта «Демография» Администрацией Великого Новгорода с Министерством спорта и молодежной политики Новгородской области заключено соглашение от 15.02.2022 года № 49701000-1-2019-029 о предоставлении из бюджета Новгородской области в 2022 году бюджету городского округа Великий Новгород субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных команд, в том числе спортивных команд Российской Федерации.

В соответствии с условиями Соглашения общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет 443,2 тыс. рублей (из них субсидия — 421,0 тыс. рублей).

В соответствии с соглашением, заключенным между Управлением по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода и муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва № 4» (далее — Учреждение) средства в сумме 443,2 тыс. рублей перечислены Учреждению в полном объеме в установленные сроки.

Таким образом, по состоянию на текущую дату результат использования Субсидии, установленный в Приложении № 2 к Соглашению, а именно оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, достигнут.

Бюджетные назначения, предусмотренные на мероприятия в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» (выездные соревнования, турниры, тренировочные мероприятия), по состоянию на 01.09.2022 года Учреждением освоены в сумме 321,2 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 122,0 тыс. рублей будет израсходован до конца текущего года по мере выполнения Календарного плана спортивных мероприятий. Обстоятельств, затрудняющих реализацию данного регионального проекта, не установлено.

В рамках реализации **регионального проекта «Культурная среда» (Новгородская область)** национального проекта «Культура» Администрацией Великого Новгорода с Министерством культуры Новгородской области

заключены соглашения о предоставлении из бюджета Новгородской области бюджету городского округа Великий Новгород субсидии на поддержку отрасли культуры.

В соответствии с пунктами 2.1, 2.2 соглашения от 26.01.2022 года № 49701000-1-2022-005 общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в текущем году 34222,4 тыс. рублей (из них субсидия — не более 33880,2 тыс. рублей).

Согласно соглашению от 27.04.2022 года финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, увеличено на сумму 3793,6 тыс. рублей (из них субсидия — 3755,7 тыс. рублей). В соответствии с уведомлением от 08.07.2022 года № 3782 объем субсидии на поддержку отрасли культуры сокращен на 1663,1 тыс. рублей.

Вышеуказанными соглашениями установлено, что результат использования Субсидии, а именно реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (далее — результат использования субсидии), должен быть достигнут до конца текущего года.

По итогам аукциона между ООО «Галактика-ВН» и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Новгородская детская музыкальная школа №1 им. С.В. Рахманинова» заключен муниципальный контракт от 22.03.2022 года № 1 в сумме 36101,8 тыс. рублей на капитальный ремонт фасада и помещений, находящихся по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.7.

По состоянию на анализируемую дату, средства Субсидии перечислены учреждению в сумме 12000,0 тыс. рублей. Согласно данным, размещенных в ЕИС, кассовый расход составляет 6524,1 тыс. рублей.

В ходе настоящего мероприятия произведен осмотр выполненных на объекте работ. Установлено, что подрядчиком в основном завершены работы по устройству кровли, отмостки, отделке фасада, устройству крыльца, пандуса входа в подвал, работы по замене системы отопления, устройству тротуара и установке малых архитектурных форм. Выполнены работы по внутренней отделке помещений первого этажа, в данных помещениях с 05.09.2022 года проводятся занятия с обучающимися. В настоящее время осуществляется отделка помещений второго этажа, устранение отдельных замечаний и оформление документов для предъявления их к оплате.

Рисков, которые могут привести к неисполнению целевых показателей, не установлено.

Согласно решению о бюджете Великого Новгорода на 2022 год¹ на реализацию мероприятий регионального проекта **«Формирование комфортной городской среды на территории Новгородской области»**

¹ Решение Думы Великого Новгорода от 23.12.2021 № 650 «О бюджете Великого Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение о бюджете Великого Новгорода на 2022 год)

национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрены ассигнования в сумме 109622,8 тыс. рублей.

Мероприятия в рамках регионального проекта включают в себя благоустройство дворовых и общественных территорий. Соглашением с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области установлены следующие целевые показатели – в срок до 31.12.2022 года выполнить и завершить приемку работ по благоустройству 14 дворовых и четырех общественных территорий Великого Новгорода.

По состоянию на анализируемую дату заключено семь муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству всех четырех общественных территорий. Данные контракты предусматривают весь перечень видов работ, определенных протоколом заседания общественной комиссии по контролю и координации реализации муниципальных программ, направленных на формирование современной городской среды Великого Новгорода на 2022 год.

По состоянию на момент проверки работы на всех общественных территориях выполнены на 80-90 %, рисков неисполнения целевых показателей не установлено.

В целях благоустройства дворовых территорий со всеми заявителями заключены соглашения о предоставлении субсидий.

На момент проверки на 10 дворовых территориях основные работы завершены, ведется приемка работ и устранение недостатков, на 3 дворовых территориях работы ведутся и на 1 дворовой территории (Новолучанская 33 к.2) благоустройство находится в начальной стадии. Договор с подрядной организацией (ООО «Строй-М») действует до 15 октября 2022 г., ожидается выполнение работ в полном объеме. Рисков неисполнения целевых показателей не усматривается.

В настоящее время Контрольно-счетной палатой осуществляется проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство дворовых и общественных территорий (пространств) в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» за 2021 год и истекший период 2022 года. Проверкой выявлены отдельные нарушения и недостатки, однако в целом ход реализации мероприятий данного регионального проекта в текущем году позволяет сделать вывод о возможности достижения целевых показателей к установленному сроку в полном объеме. По окончании контрольного мероприятия отчеты о его результатах будут направлены в Думу Великого Новгорода и размещены на официальном сайте установленным порядком.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (Новгородская область) национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Администрацией Великого Новгорода с Министерством строительства, архитектуры и имущественных

отношений Новгородской области заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджету городского округа Великий Новгород субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров (далее - Субсидия), в том числе:

- соглашение от 17.03.2022 года № 6 в общей сумме 65 066,4 тыс. рублей (из них субсидия — 65 059,9 тыс. рублей);

- соглашение от 14.04.2022 года № 49701000-1-2022-011 в общей сумме 246 938,3 тыс. рублей (из них субсидия — 246 913,6 тыс. рублей).

Кроме того, согласно решению о бюджете Великого Новгорода на 2022 год на реализацию регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (Новгородская область) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 216,0 тыс. рублей сверх уровня, предусмотренного соглашением.

В соответствии с условиями указанных соглашений результатом использования Субсидии является поддержка инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости.

В частности, указанные средства выделяются в целях осуществления реконструкции набережной А. Невского (участок около гостиницы «Россия» с учетом проектируемого причала, далее - реконструкция набережной). Результатом использования Субсидии является завершение реконструкции набережной в 2022 году.

Лимиты бюджетных обязательств доведены до главного администратора бюджетных средств в полном объеме, в свою очередь, ГАБС заключено соглашение о предоставлении субсидии подведомственному учреждению - муниципальному автономному учреждению «Центр реализации проектов комфортной городской среды» (далее - Центр реализации проектов).

В целях осуществления реконструкции набережной, Центром реализации проектов заключен муниципальный контракт от 07.04.2022 на сумму 317152,6 тыс. руб. (с учетом разрешенного к использованию на те же цели остатка средств субсидии на начало 2022 года) с АО «ПО «Возрождение», срок окончания работ установлен до 01.11.2023 года.

Таким образом, в 2022 году предусмотренные соглашением показатели (ввод в эксплуатацию объекта в 2022 году) не могут быть достигнуты.

Согласно оценке ГАБС, по состоянию на 01.09 2022 года готовность объекта реконструкции оценивается в 5 %, работы по реконструкции набережной подрядной организацией фактически осуществляются.

Соглашением от 15.02.2022 года № 52, заключенным между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области и

Администрацией Великого Новгорода (далее - Соглашение), в целях реализации регионального проекта «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2022 годы» национального проекта «Дорожная сеть» установлены плановые значения целевого показателя результативности использования субсидии на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - субсидия), а именно, площадь покрытия и протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние в 2022-2023 годах.

Исходя из условий Соглашения, в 2022 году с использованием средств субсидии необходимо было отремонтировать 20 участков автодорог общего пользования, выполнить работы по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, устройство недостающих разделительных островков, недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, интеллектуальной системы подсветки, всего на 31 объекте дорожной инфраструктуры.

Анализ хода реализации указанного регионального проекта проведен по данным еженедельного мониторинга ГАБС и сведениям, размещенным в ЕИС.

Муниципальные контракты заключены на выполнение работ на всех предусмотренных Соглашением участках автодорог и объектах дорожной инфраструктуры.

В текущем году работы по ремонту улично-дорожной сети, а также по обустройству автомобильных дорог выполняют 6 подрядных организаций, а именно: ООО «Солид», ООО «СитиКом», ООО «Союз», ООО «Корда групп», ООО «Регул плюс», ООО «Регул авто». Строительный контроль осуществляется ООО «Испытания.Диагностика.Контроль» и ООО «Партнер-Н».

По состоянию на 1.09.2022 года, ремонтные работы завершены полностью на 14 участках автодорог, идет устранение недостатков и оформление документов.

На 3 участках автодорог степень готовности составляет от 70 до 95 %.

На 3 участках автодорог по состоянию на указанную дату подрядчик (ООО «Солид») к работам не приступал, срок выполнения работ по контракту до 01 октября текущего года.

Степень готовности объектов дорожной инфраструктуры, на которых необходимо было выполнить работы по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, устройство недостающих разделительных островков, недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, интеллектуальной системы подсветки, находится от 70 до 100 %. Рисков неисполнения целевых показателей по выполнению

мероприятий, связанных с ремонтом и оборудованием автодорог, не установлено.

Кроме ремонтных работ, Соглашением предусмотрены средства на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог местного значения по следующим объектам:

строительство участка дороги к социальным объектам от ул. Щусева до ул. Вересова в границах красных линий Колмовской набережной в квартале 239 города, муниципальный контракт заключен с ООО «Строй-М» в сумме 43647,6 тыс. рублей со сроком выполнения работ до 01.12.2022 года (срок достижения целевого показателя — декабрь 2022 года);

реконструкция существующего и строительство недостающего участков местного проезда в квартале 11 района Деревяницы-1 Великого Новгорода, муниципальный контракт заключен с АО «СМУ-57» в сумме 69642,4 тыс. рублей со сроком завершения работ до 1 декабря текущего года (срок достижения целевого показателя — декабрь 2022 года);

капитальный ремонт путепровода по Лужскому шоссе в Великом Новгороде, муниципальный контракт заключен с ООО «Лоис» в сумме 152547,0 тыс. рублей (в т. ч. за счет средств текущего года в сумме 58826,8 тыс. рублей), срок выполнения работ - октябрь 2023 года (срок достижения целевого показателя — декабрь 2023 года);

капитальный ремонт Псковской ул., на участке от моста через р. Веряжа до разворотного кольца (устранение деформаций и повреждений элементов земляного полотна с их укреплением и восстановлением дорожных одежд) в Великом Новгороде, муниципальный контракт заключен с ООО «Строительная компания ТехЛайн» в сумме 10319,3 тыс. руб., работы по контракту необходимо выполнить до 15.11.2022 года (срок достижения целевого показателя — декабрь 2022 года).

Если по двум последним объектам своевременное освоение средств опасений не вызывает (срок достижения целевого показателя по капитальному ремонту путепровода по Лужскому шоссе декабрь 2023 года, по капитальному ремонту Псковской ул. объем выполненных работ, по оценке МКУ «УКС» порядка 85 %), то по первым двум объектам имеется риск недостижения целевого показателя к указанному сроку.

Так, контракты на выполнение работ по этим объектам заключены в конце июня 2022 года, по оценке МКУ «УКС» за три месяца (июль-сентябрь) объем выполненных работ составил 15-20 %, то есть за оставшиеся три месяца календарного года подрядчикам необходимо выполнить 80-85% предусмотренных проектами работ, включая устройство дорожных одежд, которые можно осуществлять при определенных погодных условиях.

Мероприятия по переселению из аварийного жилищного фонда регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» осуществляются в соответствии с региональной

адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах».

На проведение мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2022 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 76579,1 тыс. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 59577,7 тыс. рублей, средства областного и местного бюджетов — 1842,6 и 15158,8 тыс. рублей соответственно.

Продолжается расселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках этапа 2021-2022 годов. Так, в связи с тем, что по 9 искам Администрации Великого Новгорода решениями Новгородского районного суда отказано в принудительном изъятии недвижимого имущества, для граждан приобретаются жилые помещения. По состоянию на 01.09.2022 года заключены четыре муниципальных контракта, остальные жилые помещения планируется приобрести до конца текущего года по результатам проведения закупочных процедур.

Этапом 2022-2023 годов региональной программы предусмотрено расселение граждан из двух многоквартирных домов по следующим адресам: ул. Козьмодемьянская д. 8а; ул. Тимура Фрунзе - Оловянка д. 26/5. В рамках указанного этапа подлежат расселению 49 человек из 22 жилых помещений общей площадью 873,6 кв. метров. По состоянию на 01.09.2022 года завершены мероприятия по расселению 26 человек из 13 жилых помещений общей площадью 506,1 кв. метров. В связи с отказом собственников семи жилых помещений заключать соглашения об изъятии недвижимого имущества, Администрация Великого Новгорода подала в Новгородский районный суд Новгородской области исковые заявления о принудительном изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд. С собственниками двух жилых помещений проводятся подготовительные мероприятия для заключения соглашений.

По итогам отчетного периода мероприятия профинансированы в сумме 30088,2 тыс. рублей, из которых средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 24556,6 тыс. рублей, средства областного и городского бюджетов — 759,5 и 4772,1 тыс. рублей, соответственно. Обстоятельств, препятствующих реализации мероприятий регионального проекта, не установлено.

Выводы:

Проведенным анализом хода реализации на территории городского округа Великий Новгород региональных проектов установлено, что все предусмотренные Соглашениями о предоставлении субсидий из вышестоящих бюджетов мероприятия исполнительно-распорядительными органами Администрации Великого Новгорода выполняются. По большей части региональных проектов в установленный Соглашениями срок целевые

показатели будут достигнуты. При этом, имеются риски недостижения в установленный срок запланированных результатов реализации ряда национальных проектов.

Так, не будут достигнуты в 2022 году целевые показатели регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» в части завершения в текущем году реконструкции набережной А. Невского (участок около гостиницы «Россия» с учетом проектируемого причала). Действующий муниципальный контракт предполагает возможность достижения цели выделенных средств (ввод объекта в эксплуатацию) не ранее конца 2023 года.

Имеются риски невыполнения подрядными организациями условий муниципальных контрактов в части соблюдения сроков строительства участка дороги к социальным объектам от ул. Щусева до ул. Вересова в границах красных линий Колмовской набережной в квартале 239 города, а также реконструкции существующего и строительства недостающего участков местного проезда в квартале 11 района Деревяницы-1 Великого Новгорода, заключенных в целях реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2022 годы».

Предложения:

1. Направить настоящее заключение в Думу Великого Новгорода, Мэру Великого Новгорода.

2. В соответствии с протоколом заседания президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области от 24.06.2022 № 11, заключение по результатам мониторинга направить в Счетную палату Новгородской области.

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода

Главный инспектор



Д.Р. Иванов

Е.В. Соколова